ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ,

1) ವಿಷಯ: Providing Benches and drilling of borewells at Burial ground in ward no -04 of yelahanka sub division

2) ಉಲ್ಲೇಖ: 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK D)E-PMT- 06 /W.O/ 156 /2020-21 Dt : 19-11-2020.
2) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Providing Benches and drilling of borewells at Burial ground in ward no -04 of yelahanka sub division.. ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆಧಾರರಾದ **Sri G Venkategowda** ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಧೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

3) ಮುಂದುವರೆದು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ **Burial Ground** ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪೆಬ್ರವರಿ-2021, ಮಾರ್ಚ-2021 ಹಾಗೂ ಏಪ್ರಿಲ್-2021 ರ ಮಾಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ 112 ದಿನಗಳಿಗೆ E.O.T ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

RamaSanjeevaiah
9/06/2021

4) ಸಕ್ರಿಪ (ಯಲಹಂಕ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ.
ಜ.ಜ.ಎಂ.ಪಿ. ಬೆಂಗಳೂರು-106

5) ಕಾ.ಅ(ಯಲಹಂಕ)
ದಿನಾಂಕ 23-04-2021 ರಿಂದ 06-06-2021 ರ ವರೆಗೆ Covid-19 ರ ನಿಮ್ಮಿತ್ತ Lockdown

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸರ್ಕಾರವು ಇದುವರೆಗೂ ಸದರಿ 45 ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಳಿಕ 67 ದಿವಸಗಳಿಗೆ covid-19 & Lockdown ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ Tender clause ಇತ್ಯಾದಿ Nominal penalty ಅನ್ವಯವಾಗಿ ಈ ಬಾಬ್ತಿಗೆ ರೂ 50/- ಸಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ EOT ಅನುಮತಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರ.ಸ (ತಾ/ತ)

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ
ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲ್ಲೂಕು

ವಿಷಯ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	
1)	

EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Providing Benches and drilling of borewells at Burial ground in ward no -04 of yelahanka sub division
2	Amount of Work Portion	Rs.14.19 lakhs
3	Estimated Cost	Rs 15.00 lakhs
4	Name of Contractor	Sri .M. Ravish kumar (M/s B Munikrishnappa)
5	Agreement No	EE(YNK.D)E-PMT- 06 /W.O/ 156 /2020-21 Dt : 19-11-2020.
6	No and date under which work order issued	EE(YNK.D)E-PMT- 06 /W.O/ 156 /2020-21 Dt : 19-11-2020.
7	Time limit originally fixed for completion	90 days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	20-2-2021
9	Date of receipt of application in the sub division office	20-2-2021
10	Extension granted if any	
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Earth work excavation for Providing Chain Link Fencing work
12	Work carried out during 1st extension	
13	Work carried out during 2nd extension	
14	Time now applied for	112 days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	
17	Balance of work remaining to be done	Balance work has to be done in the Time extension period,
18	Probable time required for completion of remaining work	112 days
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expairy of original period	

20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	yes
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	

Assistant Engineer

Assistant Executive Engineer
Yelahanka Sub Division Bangalore-64

Executive Engineer
Yelahanka Division Bangalore-64